



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОРОНЕЖОБЛГАЗ»

394018, Воронежская обл, Воронеж г, Никитинская ул, дом № 50, корпус А,
тел.: (4732) 276-64-65 факс e-mail:
ОКПО 03264550 ОГРН ИНН/КПП 3664000885/366750001

Исх. № ВОГ002413 от « 12.03.2013 » 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

Карасиков Н.В.

« 12.03.2013 » 2013 г.

Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом

Заказчик: ОАО "Сбербанк России" Центрально - Черноземный банк

Адрес заказчика: Москва г, Вавилова ул, дом № 19.

Основание для выдачи технических условий: письмо (заявление) заказчика от 28.02.2013.

Наименование объекта газификации: котельная филиала ОКВКУ №9013/418.

Состояние объекта (здания): проектируемый.

Месторасположение объекта газификации: Воронежская обл, Грибановский р-н, Листопадовка с, Пионерская ул.

Газоиспользующее оборудование (планируемое к установке): КСГ-Г-16 "Мимакс" (1 шт).

Направления использования газа: отопление.

Установленный объем потребления природного газа (для производственных, общественных, административных, бытовых зданий или помещений, котельных):

0,0049 тыс. т.у.т./год;

0,0019 тыс. м³/ч.

Планируемые сроки строительства объекта:

Начало: 2013 г. **Окончание:** 2013 г.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2013 г.

Давление газа в точке подключения:

Максимальное: 0,003 МПа;

Фактическое (расчетное): 0,002 МПа.

Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: существующий подземный распределительный Ду 63 мм, по адресу: Листопадовка с, Пионерская ул. ПК2 + 38

Точку подключения согласовать с ОАО "Воронежоблгаз" дополнительно.

Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: полиэтилен

Общие инженерно - технические требования:

1. Газоснабжение осуществить согласно проекту. Проект газоснабжения выполнить силами специализированной проектной организации в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. ПБ 12-529-03», СНиП П-35-76 «Котельные установки», Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и других

нормативных документов.

2. Проект должен быть согласован с ОАО "Воронежоблгаз" после предварительного согласования с филиалом «Грибановскийрайгаз» и филиалом «Воронежоблподземметаллзащита» стальных подземных участков газопроводов.

3. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы - сертификаты заводов-изготовителей.

4. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

Основные требования

Проектом предусмотреть:

1. Установку отключающих устройств на проектируемом газопроводе в соответствии с нормативной документацией.

2. Выполнение гидравлического расчета газопровода от точки подключения до потребителя.

3. Установку узла учета расхода газа. Раздел учета расхода газа согласовать с Региональной компанией по реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж". Разрешение ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" №19/592 от 22.02.2013г. общей теплопроизводительностью 0,014 Гкал/час.

4. В качестве отключающих устройств максимально предусмотреть установку шаровых кранов.

5. Герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях зданий любого назначения, расположенных в зоне 50-ти метров от проектируемых подземных газопроводов, а также высверливание отверстий в крышках колодцев подземных коммуникаций.

Дополнительные требования:

1. Технический надзор за строительством со стороны Заказчика осуществлять персоналом, имеющим соответствующий допуск, или до начала строительства заключить договор на ведение технического надзора с ОАО "Воронежоблгаз".

2. Перед вводом объектов в эксплуатацию необходимо:

- Заключить со специализированной организацией или с филиалом "Грибановскийрайгаз" договоры на техническое и аварийное обслуживание газопровода, газового оборудования и на пуск газа.

Срок действия технических условий: 2 года.

**Заместитель генерального директора -
главный инженер**



Ларин А.В.

Исп. Колесников Алексей Валентинович (Инженер 2 категории)
Тел. 271-20-49



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ»
(ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Пер. Красноармейский, д. 12А, г. Воронеж,
Российская Федерация, 394006
Тел.: (473) 254-34-30, 254-34-44, факс: (473) 254-34-90
E-mail: office@vrgaz.ru, www.vrgaz.ru
ОКПО 517153544, ОГРН 1023601568110, ИНН/КПП 3650004897/366401001

22.02.2013 № 19/582

на № _____ от _____

Управляющему
Борисоглебским отделением №9013
ОАО «Сбербанк России»

М.А. Кучеренко

Заместителю
главного инженера
ОАО «Воронежоблгаз»

А.В. Ларину

*Об использовании газа
в качестве топлива*

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», рассмотрев представленные Борисоглебским отделением №9013 ОАО «Сбербанк России» материалы-обоснования по использованию природного газа в качестве топлива для отопления, начиная с IV квартала 2013 года от АГРС Елань-Колено, в объёме 0,0049 тыс.т.у.т. в год для проектируемой котельной, состоящей из одного котла «КС-Г-16 «Мимакс» теплопроизводительностью 0,014 Гкал/час, расположенной по адресу: Грибановский район, с. Листопадовка, ул. Пионерская, подтверждает возможность поставки газа указанному потребителю согласно Постановления Правительства РФ от 28.05.07г. №333.

Данное уведомление может служить основанием для выдачи технических условий на подключение к газовым сетям и изготовление проектно-сметной документации.

А.Н. Данилов

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Газоснабжение котельной для здания ОКВКУ № 9013/418 по ул. Пионерской в
с. Листопадовка Грибановского района
(наименование и адрес объекта)

«___» _____ 2013 г

г. Борисоглебск

Приемочная комиссия в составе:

Представитель заказчика - Фомин С.Н.-инженер административного отделения ОСБ №193

членов комиссии — представителей:

генподрядной организации Хаимов А.Р. – гл. инженера ООО «Сервискомплект»субподрядной организации Андросов И.М.- ген.дир. ЗАО «Борисоглебскгазстрой»проектной организации Чайка А.Л.- ГИП ООО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)эксплуатационной организации Никулин А.В.- гл. инж. ф-ла «Грибановкарайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)Представитель технадзора Филатов Е.А.-технадзор филиала «Борисоглебскгаз»

ОАО «Воронежоблгаз»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Суб. подрядчиком ЗАО «Борисоглебскгазстрой»

(наименование организации)

представлен к приемке законченный строительством

Газоснабжение котельной для здания ОКВКУ № 9013/418 по ул. Пионерской в
с. Листопадовка Грибановского района

На законченном строительством объекте

Газоснабжение котельной для здания ОКВКУ № 9013/418 по ул. Пионерской в
с. Листопадовка Грибановского района

(наименование объекта)

субподрядными организациями

(наименования организаций)

выполнены следующие работы Монтаж газопровода общей протяженностью – 31.0 п/м в т.ч.Труба стальная Ø 25x2.8- 10.0 п/мТруба стальная Ø 20x2.8-20.0 п/мТруба стальная Ø 15x2.8 -1.0 п/мкран ду 20- 4 шт;кран ду 15 -1шт;Счетчик газа ВК – G4 Т зав №03306434котел КСГ-16 «Мимакс» зав № 7661- 1шт; КТЗ -001-20-01 – 1шт; КЭГ 9720 зав №228-1штСистема автоматизированного контроля загазованности СГГ6М-
зав. № 1228– 1шт, сигнализатор СОУ-1 зав.№2196 -1шт;

СНиП 42-01-2002

2. Проект № 13/40-ГСВ разработан ООО «Газстрой»

(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ 04.09.13, окончание работ 05.09.13г
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СНиП 42-01-2002 или ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002.

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с " _____ " _____ 2013 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии

МП

Представитель
суб. подрядной организации

МП

Представитель
проектной организации

МП

Представитель
эксплуатационной организации

МП

Представитель
органа технадзора

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель
генерального подрядчика
(подпись)



Фомин С.Н.

(подпись)


Андросов И.М.



Чайка А.Л.

(подпись)

Никулин А.В.



Филатов Е.А.

(подпись)



Хаимов А.Р.